

Götürü bedel ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilatla uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı hk

Götürü bedel ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer

alan ve işin yapımı



Götürü bedel ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı hk

Belediye Başkanlığınca yaptırılmakta olan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, KİK'e göre ihale edilmiş ve anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmıştır.

Söz konusu işin yapımıyla ilgili olarak ihale dokümanında dere ıslahı için detaylı analizlere yer verilmiş uygulama projesinde analiz formatlarıyla yapılacak menfezler tarif edilmiştir. Ancak yapılan iş sonucunda yüklenici menfez imalatına ilişkin planlanandan daha fazla imalat bedeli oluştuğunu savunarak itiraz etmiştir.

İdare,bunun üzerine Yüksek Fen Kurulu'ndan görüş talep etmiştir.Kurul yapmış olduğu inceleme sonucunda; anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde, uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak, eserin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği ücret üzerinden hazırlanan anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin, birim fiyat sözleşme gibi yorumlanamayacağı, bu mahiyette uygulama yapılamayacağını ifade etmiştir.

Yapılan değerlendirmede; uygulama sırasında ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak yüklenicinin teklif

ettiđi toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir deđiřiklik yapılmasının uygun olmayacağı görüşüne varılmıştır.

Uygulama sırasında ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas tüm uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine uygun olarak yüklenicinin teklif ettiđi toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir deđiřiklik yapılmasının uygun olmayacağını değerlendirildiđine oybirliđi ile karar verilmiştir (YFK).

Örnek kurul kararı (22.09.2011 tarih ve 2011/24 sayılı karar)