

Ortaokul Yapım ihale işine ilişkin fiili fiziki inceleme sonucu tespit edilen yapılmayan-yerine yapılan imalatlara ait *TL tutarındaki kamu zararının Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlilerine ödettirilmesi hk

Kamu İdaresi Türü	Özel İdareler
Yılı	2018
Dairesi	2
Karar No	35611
İlam No	55
Tutanak Tarihi	9.1.2020
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

“... İlk- Ortaokulu Yapımı” işinde yapılması gereken bazı imalatların hiç yapılmaması ve/veya eksik yapılması.

... San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ihale edilen “... İlk-Ortaokulu Yapımı” işine ilişkin olarak Sayıştay Denetçileri’nin, ... tarih ve ... sayılı T.C. ... Valiliği İl Özel

İdaresi Genel Sekreterliđi oluru ile oluřturulan Teknik Komisyon Üyeleri ile birlikte iř mahallinde yaptıkları fiili fiziki inceleme sonucunda düzenlenen ... tarihli Tespit Tutanađı'na göre:

1-İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi geređince çatı yapımında 10×10 cm ve 5×10 cm kalaslar kullanılması gerekirken 9×9 cm ve 9,3×9.3 cm ile 4×9 cm kalasların kullanıldığı;

2-İhale dökümanı geređince bina çevresine 4 cm kalınlığında andezit döřenmesi gerekirken 3,5 cm kalınlığında döřendiđi;

3-İhale dokümanı geređince bodrum zeminlerine ısı yalıtımı maksadıyla 300 KPA 5 cm kalınlığında XPS döřenmesi gerekirken bu imalatın temin edilememe gerekçesiyle fiilen tatbik edilmediđi;

4-İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi geređince bina çatısına Osmanlı kiremit (Y.18.201/A01A pozu tarifi) döřenmesi gerekirken Marsilya tipi kiremit (Y.18.201/A02 pozu) döřendiđi tespit edilmiřtir.

Sorumluların savunmalarında tespit edilen hususlara iliřkin düzenlenen hesap cetvellerinde belirtilen ... TL'nin yüklenicinin kesin teminatlardan tahsil edileceđi belirtilmiř olmakla birlikte, tahsilatın yapılarak bütçe gelirlerine alındığına iliřkin ödeme emri belgesi ya da muhasebe iřlem fiři gönderilmediđi anlařılmaktadır.

Buna göre; "... Ortaokulu Yapımı" iřine iliřkin fiili fiziki inceleme sonucu tespit edilen yapılmayan-yerine yapılan imalatlara ait ... TL tutarındaki kamu zararının Harcama Yetkilisi (Ziraat Müh.) ... ile Gerçekleřtirme Görevlileri (Mak. Müh.) ... ve (İnřaat Müh.) ...'a

müřtereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıřtay Kanunu'nun 53 üncü maddesi geređi iřleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile;

(Üye ... ve ...'ın sorumlulukla ilgili azınlık görüşü:

Rapor maddesine konu olan kamu zararı, Sayıştay Denetçilerinin Teknik Komisyon Üyeleri ile birlikte iş mahallinde yaptıkları fiili fiziki inceleme sonucunda düzenlenen ... tarihli Tespit Tutanağına dayanmaktadır. Kontrol görevlileri, imalatın sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını temin etmekle görevlendirilen, bu imalatları yerinde tespit edip hakedişe intikal ettiren kamu görevlileridirler. Harcama yetkilisi/yetkilileri ve ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği ve kontrol ettiği belgelerden, ilgili imalatların işin sözleşme ve şartnamesine uygun/eksiksiz olarak tamamlanmadığını tespit etmesi mümkün olmadığından, söz konusu kişilerin kusurundan ve dolayısıyla sorumluluğundan bahsedilemez. Dolayısıyla sözleşme ve eki belgelere uygun yapılmayan imalatlar sebebiyle oluşan kamu zararından tek başına kontrol mühendisinin sorumlu olması gerekir.)