

Mahkemece, ... geçici kabul heyeti tarafından projede yer alan yavaş çalışma pisti inşaatından vazgeçildiği, bunun yerine proje değişikliği yapılarak, sözleşmenin %30'unu aşmayan imalat değişiklikleri ve ilave imalatlar yapılmadığı, kontrol teşkilatının yazısı ve ekindeki listede karar altına aldığı imalat değişiklikleri ve ilave imalatların davalı müteahhit tarafından ...'nın yazılı onayı beklenmeksizin geçici kabule hazır hale getirildiği, ... İnşaat ve Teknik İşler Daire

Başkanlığı'nın yazısında yavaş çalışma pisti inşaatının yapımından vazgeçildiği, bu vazgeçilen imalatlar yerine ilave işler ve değişikliklerin yaptırıldığı, yaptırılan ilave işler ve değişik işlerin toplam bedelinin *TL olduğu ve bu bedelin yapımından vazgeçilen yavaş çalışma pistinin ihale bedeli olan * TL olduğunun belirtildiği, tüm bu hususlar dikkate alındığında, sözleşmeye göre yapılması gerekip de, yapılmayan eksik bırakılan iş olarak yavaş

alıřma pistinin yapılmadıđı
ve bu yavaş alıřma pisti
bedelinin szleşmeye göre *
TL olduđu, szleşme dıřı
keřif artıřı ve szleşme dıřı
imalatlar sebebiyle yapılan
fazla imalat ve
deđiřikliklerin ise toplam
deđerinin *TL olduđu,
dolayısıyla davalı
yklenicinin yapmıř olduđu
ilave imalat ve iřler
bedelinin yapılmayan imalat
bedelinden daha fazla olduđu
ve ...nn kontrol heyeti
tarafından ilave yapılan
imalat iřler bedelinin
szleşmeye göre yapılması

gerekip de, yapılmayan yavaş
çalışma pist bedeline
bağlandığı, yani mütaahhide
daha fazla bir bedel ödenmesi
gerekirken, daha az bir
bedelin ödendiği, bu bakımdan
davacının fazla yapmış bir
ödeme bulunmadığı
gerekçeleriyle, davacının
davasının sübut bulunmadığı