

Belediye Başkanlığı'nca ihale edilerek tarihinde 41.001.858,29 TL götürü bedel + 2.822.020,75 TL teklif birim fiyatlı işler olmak üzere toplam 43.823.879,04 TL üzerinden sözleşmeye bağlanan ... İstasyonları arası ikmal inşaatı işinde ... Belediye Başkanlığı ile Yüklenici ... arasında 0.G. Enerji hatlarınının askıya alınması işine ait özel A.11 pozuyla ilgili olarak hakediş ödemelerinde anlaşmazlığa düşüldüğü ve anlaşmazlık tutanağı tanzim edildiği belirtilerek Yapım İşleri

Genel Şartnamesinin 22. maddesine istinaden

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI KARAR VE GÖRÜŞLER

Karar Konusu : Görüş talebi

Karar No : 2011/16

Karar Tarihi : 08/08/2011

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

... ihale edilen ve yapımı devam eden ... İstasyonları arası ikmal inşaatı işine ait O.G.

Enerji hatlarının askıya alınması ödemeleriyle ilgili olarak görüş talep edilmektedir.

II- KONU

... sayılı yazısı ile; ... Belediye Başkanlığı'nca ihale edilerek 17.08.2010 tarihinde

41.001.858,29 TL götürü bedel + 2.822.020,75 TL teklif birim fiyatlı işler olmak üzere toplam

43.823.879,04 TL üzerinden sözleşmeye bağlanan ... İstasyonları arası ikmal inşaatı işinde ...

Belediye Başkanlığı ile Yüklenici ... arasında O.G. Enerji hatlarının askıya alınması işine ait

özel A.11 pozuyla ilgili olarak hakediş ödemelerinde anlaşmazlığa düşüldüğü ve anlaşmazlık

tutanağı tanzim edildiği belirtilerek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesine istinaden

konu hakkında görüşümüz istenilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, ilgili yazı ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.

Sözleşme eki teklif cetvelinde "Özel A.11- 0.G. Enerji Hatlarının Askıya Alınması

pozu;

Tarifi : İnşaat alanında bulunan, başka bir güzergaha deplasmanı mümkün olmayan,

toprak zemine döşenmiş ve çalışmakta olan bir veya birden fazla kablonun (PVC veya pik boru

içinde olduğu gibi); ezilme, gerilme, kopma gibi risklere karşı her türlü taşıyıcı konstrüksiyon

kullanılarak güvenli bir şekilde askıya alınacak, inşaat süresince aralıklı olarak sarkma ve

gerilmeler kontrol edilerek gerekirse düzeltmeler yapılacaktır.

Ödeme : Uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu

üzerinden yapılacaktır."olarak yer almaktadır.

Yüklenici firma, İşin müşavirine, Özel A.11 poz nolu "0.G. enerji hatlarının askıya

alınması" birim fiyat tarifinin ödeme esasları kısmında belirtilen ''Uygulama projesinden

ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden yapılacaktır''ibaresinin hiçe

sayılarak aynı yerden kaç kablo askıya alınırsa alınsın tek

bir kablo askıya alınmış gibi bir ödeme

yapılmasının kabul edilebilir olmadığını yazı ile belirterek ödemenin askıya alınan her kablonun

metresinin ölçülerek yapılmasını talep etmiş, bunun üzerine,

Müşavirin cevabi yazısında Özel A.11 poz nolu "0.G. Enerji hatlarının askıya

alınması" imalatlarındaki tarifi son derece net olduğunu, ödeme esasları bölümünde ise

"uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo üzerinden yapılacağından

söz edildiğini,yani askıya alınan kabloların toplam boyundan ödenmesine yönelik herhangi bir

not olmadığını, işin tarifinde de söz edildiği üzere bir veya birden fazla kablonun olduğu gibi

askıya alınmasından askıya alınan kablo boyunun tek kablo boyu ifadesi olduğu anlaşıldığını

ve "uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden

yapılacaktır" şeklinde olması gerektiğini, ifadelerden de bunun anlaşıldığını ve söz konusu

poz tarifinde "tek" kelimesinin sehven yer almadığını belirterek Özel A.11 poz nolu 0.G Enerji

hatlarının askıya alınması imalatlarındaki idarece yapılan ödemenin, yapılan uygulamaya göre

ölçülecek metre cinsinden askıya alınan tek kablo uzunluğu üzerinden alınmasının doğru bir

uygulama olacağı, görüşünde olduklarını belirtmiştir.

Çeşitli kesit ve adetlerdeki Orta Gerilim enerji kablolarının askıya alınması ile ilgili

olarak yapım sırasında tutulan ataşmanlarda kablo adetleri, kablo kesitleri, kablo cinsleri, gergi

teli uzunlukları ve askı boyları verilmiş olup askıya alınan kabloların grup olarak uzunluğunun

yaklaşık olarak 300 mt civarında olduğu, yükleniciye ait birim fiyat teklif cetvelinin 11. sırasında

yer alan Özel A.11 pozunda; söz konusu O.G. Enerji hatlarının grup halinde askıya alınması

için 300 metre uzunluk tespit edilmiş ve analizi yapılarak teklif fiyatının oluşturulmuş olduğu

görülmektedir.

Teklif Birim fiyatta, inşaat alanında bulunan başka bir güzergaha deplasmanı mümkün

olmayan, toprak zemine döşenmiş ve çalışmakta olan bir veya birden fazla kablonun güvenli

bir şekilde askıya alınacağı tarif edilmekte ve teklif ekindeki miktar ile ataşmandaki askı boyu

toplam miktarı bu tarifi doğrulamaktadır.

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş

olup, buna göre;

Yükleniciye ait birim fiyat teklif cetvelinin 11. sırasında yer alan Özel A.11 pozunda;

söz konusu 0.G. Enerji hatlarının grup halinde askıya alınması için 300 metre uzunluk tespit

edildiği ve analizi yapılarak teklif fiyatı oluşturulduğu,

Özel A.11 pozu adının 0.G. Enerji hatlarının askıya alınması olduğu ve enerji hat(lar)

ın ibaresinden poz tarifine uygun şekilde bir veya birden fazla kablonun anlaşılması gerektiği,

Yapım sırasında tutulan ataşmanlarda kablo adetleri, kablo kesitleri, kablo cinsleri, gergi

teli uzunlukları ve askı boylarının verildiği, askıya alınan kabloların grup olarak uzunluğunun

yaklaşık olarak 300 m olarak tespit edildiği, birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ile ataşmandaki

miktarların birbirleriyle çelişmediği,

hususları göz önüne alındığında;

Ödemelerin, her kablo uzunluğu üzerinden değil fiilen yapılan taşıyıcı konstrüksiyon

askı uzunluğu esas alınmak suretiyle yapılmasının uygun olacağına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16'ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden,

08.08.2011 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.