

**Gecikme cezası TL
sözleşme bedelli “.....
İşi”nde, gecikme cezası
kesilmemesi suretiyle
TL kamu zararına sebebiyet
verildiği hususu ile ilgili
olarak;**

**Yılı 2011 Dairesi 5 Karar No 8 İlam No 13 Tutanak Tarihi
24.01.2013 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar**

Gecikme cezası TL sözleşme bedelli “..... İşi”nde, gecikme cezası kesilmemesi suretiyle TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; İhale kapsamında “..... ” ve “..... ” yapımı işlerinin yer aldığı, söz konusu işte yer tesliminin 28.02.2011 tarihinde yapıldığı, yol pozisyonunda meydana gelen problemler nedeniyle işe fiilen 20.03.2011 tarihinde başlanıldığı, Sözleşmenin 51.2.1 maddesine göre idareden kaynaklanan (proje değişikliği, yer teslimi edilememesi vs.) sebeplerden dolayı işin gerçekleşmesinde gecikmeler olacağından yükleniciye 26.04.2011 tarihli Başkanlık Oluru ile 246 gün süre uzatımı verildiği, verilen sürenin asansörlerin ithalinden kaynaklanan 180 günlük süre ile ilgisinin bulunmadığı, bu durumun izahat eksikliğinden kaynaklandığı anlaşıldığından, Gecikme cezası kesilmemesi mevzuatına uygun olup, TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.]]>