

**İhale dosyasında ve mahal
listesinde belirtilen
18.353/A/Mk poz numaralı Bina
İçinde Duvar, Tavana Madeni
Dilatasyon Fugası Yapılması
(Alüminyum Kapaklı)
imalatında köşebentlerin
yapılmadığı görülmüştür.
Sorguda her ne kadar
dilatasyon fugasının hiç
yapılmadığı belirtilmişse de
savunmalar ve eki belgelerden
imalatın alüminyum kapak ve
içinde köşebentlerden
oluştugu, alüminyum
kapakların yapıldığı ancak
köşebentlerin yapılmadığı
ayrıca sorguda belirtilen**

216,9 mtül metrajın bina içinde duvar ve tavanlarda dilatasyon geçen her yeri kapsadığı, oysa asma tavan üstlerinde dilatasyon detayınının MSB.401 Strafor pozu olduğu, bu nedenle hesaplanması gereken metrajın 140 mtül olduğu anlaşılmıştır. Sorguda kamu zararı ... TL olarak hesaplanmışsa da hesabı aşağıda gösterildiği üzere kamu zararı tutarı ... TL'dir.

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları 
Yılı	2015
Dairesi	2
Karar No	35464
İlam No	202
Tutanak Tarihi	16.3.2017
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

... ihale kayıt numaralı ... Üniversitesi ... Fakültesi Yapım işinin ihale dokümanları ve hak edişlerinin incelenmesi neticesinde;

A) İhale dosyasında ve mahal listesinde belirtilen 18.353/A/Mk poz numaralı Bina İçinde Duvar, Tavana Madeni Dilatasyon Fugası Yapılması (Alüminyum Kapaklı) imalatında köşebentlerin yapılmadığı görülmüştür.

Sorguda her ne kadar dilatasyon fugasının hiç yapılmadığı belirtilmişse de savunmalar ve eki belgelerden imalatın alüminyum kapak ve içinde köşebentlerden oluştuğu, alüminyum kapakların yapıldığı ancak köşebentlerin yapılmadığı ayrıca sorguda belirtilen 216,9 mtül metrajın bina içinde duvar ve tavanlarda dilatasyon geçen her yeri kapsadığı, oysa asma tavan üstlerinde dilatasyon detayının MSB.401 Strafor pozu olduğu, bu nedenle hesaplanması gereken metrajın 140 mtül olduğu anlaşılmıştır. Sorguda kamu zararı ... TL olarak hesaplanmışsa da hesabı aşağıda gösterildiği üzere kamu zararı tutarı ... TL'dir.

Bu nedenle, dilatasyon fugası imalatının eksik yapılması neticesinde ... TL kamu zararı oluşmuşsa da, söz konusu tutar tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına, ... TL için ilişilecek bir husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

B) İhale dosyasında yer döşemesi olarak öngörülen 26.008/65A poz numaralı 50x50cm Ebadında Parlak Yüzeyli Granit Seramik Döşeme imalatının, uygulamada 45x45 cm ebatlarında yapılmasına ilişkin olarak;

Savunmalardan, söz konusu pozda tarif edilen malzemenin yapım işi devam ederken piyasada aynı ölçüde bulunamadığı, Yüklenici firmanın sunduğu 50*50 cm ebadında olan malzemelerin ise pozun özelliklerini tam olarak karşılamadığı, bunun yerine pozun içeriği ile birebir tutan ölçüsü 45*45 cm olan Çevre Şehircilik Bakanlığı birim fiyat kitabındaki karşılığı 04.393/406 pozlu Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo seramiklerin kullanıldığı anlaşılmış olup, söz konusu imalatın fiyatı aşağıda hesaplandığı üzere 2013 yılına revize edildiğinde 31,83 TL iken, ihale dosyasında öngörülen 26.008/065A pozunun tarifindeki 04.393/065 rayiç nolu 50*50 granit porselen seramiğin 2013 fiyatı 23,40 TL olmaktadır. Bu durumda, kullanılan seramiğin (04.393/406) fiyatının kullanılması gereken seramik (04.393/065) fiyatından fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, İhale dosyasında yer döşemesi olarak öngörülen 26.008/65A poz tarifindeki 04.393/065 rayiç nolu 50x50cm ebadında parlak yüzeyli granit seramik yerine 04.393/406 pozlu 45x45 cm ebatlarında parlak, sırsız porselen karo seramik kullanılması neticesinde kamu zararı oluşmadığından ilişilecek bir husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

C) Uygulama projesinde öngörülen 27.501/MK poz numaralı sıvanın tarifine uygun olarak yapılmamasına ilişkin olarak;

Uygulama projesinde öngörülen dış cephe imalatının sırasıyla içten dışa doğru;

- 27.501/MK sıva yapılması (2,8 cm)
- 19.055/C2 XPS köpük ile ısı yalıtım(5 cm+1 cm sıvası)
- 27.560/7 Silikon esaslı dış cephe boyası (yaklaşık 1 cm)

Toplamda 10 cm olacak şekilde tarif edildiđi,

Ancak bu imalatlar yerine, yapılacak fazla kalınlıkta sıvanın zamanla dökölmesinin önüne geçmek için, yeterli düzgün yüzeyi oluşturacak olan,

- 27.508/MK serpmesıva yapılması (2cm)
- 19.055/C2 XPS köpük ile ısı yalıtım(5 cm+1 cm sıvası)
- Y.25.005/03 Akrilik esaslı renkli kaplama (3 mm)

İmalatlarının yapıldığı, bu imalatların toplamda 8,3 cm olmakla birlikte aşağıda hesabı gösterildiğı üzere hakedişten kesintiyi gerektirecek idarenin aleyhinde bir fark oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 27.501/MK poz numaralı sıva ve 27.560/7 Silikon esaslı dış cephe boyası yerine 27.508/MK poz numaralı sıva ve Y.25.005/03 Akrilik esaslı renkli kaplama yapılması neticesinde kamu zararı oluşmadığından ilişilecek bir husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

D) Teknik şartnamesine göre dış cephelerde iş iskelesi olarak öngörölün 21.067 poz numaralı çam keresteden iş iskelesi kurulması yerine çelik borudan iş iskelesi kurulmasına ilişkin olarak;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğı Yönetmeliğinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliğı ile ilgili hususların, teknik özellikleri nedeniyle çelik iskelelerde daha iyi sağlanabilmesi, seri kurulum nedeniyle zamandan tasarruf sağlaması gibi teknik özellikleri ile ahşap kalıp ve iş iskelesine göre daha avantajlı olması sebebiyle yüklenici tarafından çelik iskele kurulduğı, bununla birlikte ahşap

iskele yerine elik iskele kullanılmasıdan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı anlaşılmıştır.

İş iskelesi kurulması, uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi için yardımcı bir imalat olduğundan işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlaması durumunda herhangi bir ödeme yahut kesinti yapılması gerekmemektedir. Bu itibarla, ahşap iş iskelesi kurulması yerine elik borudan iş iskelesi kurulması neticesinde kamu zararı oluşmadığından ilişilecek bir husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla,

Üye ...'ın Azınlık Görüşü:

İşin teknik şartnamesinde cephelerde iş iskelesi olarak 21.067 poz numaralı am keresteden iş iskelesi kurulması öngörölmüş olup, ihaleye bu şekilde ıkıldığından ahşap iş iskele yerine elik borudan iş iskelesi kurulması sonucu oluşan kamu zararının sorumlulardan tazmini gerekir.

E-) Uygulama projelerinde ahşap kapıların her iki tarafına birden 2 mm kalınlığında 15 cm yüksekliğinde paslanmaz tekmelik sac öngörölmüştür.

Ancak yerinde yapılan incelemede ahşap kapıların hiçbirine paslanmaz tekmeliklerin yapılmadığı tespit edilmiş olup ... TL kamu zararı hesaplanmıştır. Savunmalar değerlendirildiğinde söz konusu imalatların sehven eksik yapıldığı anlaşılmış olup aşağıda hesabı gösterildiği üzere ... TL kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ... TL için ilişilecek husus bulunmadığına, ... TL kamu zararı oluşmuşsa da söz konusu tutar tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,