

ihale muayene ve kabul tutanağı incelendiğinde tutanakta * tarihi esas alınarak işin kabule uygun olduğu belirtilmiş Yine firma tarafından kesilen fatura da *tarihli olup Buna göre firmaya gecikilen 5 gün için sözleşme bedeli üzerinden %1 oranında gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2018
Dairesi	7
Karar No	378
İlam No	94
Tutanak Tarihi	9.1.2020
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

GEÇİKME CEZASI

... Teknik Üniversitesince ... TL + KDV bedelle ... İnşaat San.

Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.'ye yaptırılan güvenlik ek binası onarım işinin sözleşmede belirtilen süre içinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezasının kesilmemesi suretiyle kamu zararına neden olunması iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

"Güvenlik Ek Binası Onarım İşİ"ne ait sözleşme 19.10.2018 tarihinde idare ile yüklenici arasında imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşmenin:

"İşe başlama ve bitirme tarihi" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"10.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

10.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır..." denilmektedir.

Söz konusu sözleşmenin "Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi" başlıklı 11'inci maddesinde ise;

"...11.2 Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %1 (Bir) oranında gecikme cezası uygulanır..." denilmektedir.

Söz konusu işe ait 01.11.2018 tarihli bir muayene ve kabul tutanağı incelendiğinde tutanakta 01.11.2018 tarihi esas alınarak işin kabule uygun olduğu belirtilmiştir. Yine firma tarafından kesilen fatura da 01.11.2018 tarihlidir. Buna göre ... İnşaat San. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.'ye, gecikilen beş gün için sözleşme bedeli üzerinden %1 oranında gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir

Bu itibarla ... Teknik Üniversitesince ... TL + KDV bedelle ... İnşaat San. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.'ye yaptırılan güvenlik ek binası onarım işinin sözleşmede belirtilen süre içinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezasının kesilmemesi suretiyle

kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak ařağıda yer verilen tabloda detayı gösterilen toplam ... TL kamu zararının, 23.10.2019 tarih ve ...řlem numaralı banka dekontu ve 24.10.1019 tarih ve ... numaralı muhasebe iřlem fiři ile tahsil edildiğı anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle, karar verildi.