

İş Ortaklığı yüklenimindeki ... – ... Meydanı Arasında Bulunan Binaların Tabela Temizliği ve Cephe Yenileme İşinde ihale dokümanına aykırı süre uzatımı verilmesi suretiyle kamu zararına neden olduğu iddia edilmiş ise de;

**Yılı 2014 Dairesi 7 Karar No 100 İlam No 207 Tutanak Tarihi
14.04.2016 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar**

İhale Dokümanına Aykırı süre Uzatımı Verilmesi ...ve ... İş Ortaklığı yüklenimindeki ... – ... Meydanı Arasında Bulunan Binaların Tabela Temizliği ve Cephe Yenileme İşinde ihale dokümanına aykırı süre uzatımı verilmesi suretiyle kamu zararına neden olduğu iddia edilmiş ise de; Savunmalar doğrultusunda; sözleşmesi 30.10.2013 tarihinde imzalanan ve yer teslimi de 01.11.2013 tarihinde yapılan söz konusu işin 30.12.2013 tarihi itibarıyla bitirilmesinin planlandığı, ancak hava durumunun uygun seyretmemesi sebebiyle harçlı imalatlar, boya imalatları ve yalıtım imalatlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen 01.12.2013 tarihi itibarıyla 87 gün süre uzatımı verildiği, belirtilen süre uzatımının Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği bir engel niteliğinde olan hava muhalefeti nedeniyle yüklenicinin idareye yazılı müracaatı ve idarece bu şartların meteorolojiden alınan ölçümlemelere göre tespit edilmesi neticesinde mevzuatına

uygun olarak verildiđi anlařılmış olup, iliřilecek husus bulunmadıđına (Üye ...'in "Yüklenici idareye 29.11.2013 tarihinde yazdıđı yazıyla havaların çok sođuk olduđunu ve iř kapsamındaki imalatları yapamayacađını ifade etmiřtir. Süre uzatım Kararı ise 07.04.2014 tarihli Olur'la, 4 ay sonra verilmiřtir. Söz konusu süre uzatımı gelecek için deđil gemiře yönelik olarak verilmiřtir. Mevzuat ve iřin ihale dokümanı aısından bu řekilde bir süre uzatım usulü bulunmamaktadır. Zira süre uzatımları gemiře yönelik deđil geleceđe yönelik olarak verilebilir. Bu hususlar Yapım İřleri Genel řartnamesinde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Diđer taraftan, iřin kendisi bizatihi Binaların Tabela Temizliđini ve Cephe Yenileme İři olduđundan Belediyenin sonbaharda ihaleyi yapıp daha sonra havaların sođuk olması nedeniyle süre uzatımı vermesi ihale hukukunun temel ilkeleriyle örtüşmemektedir. Zaten, İře ait Sözleşme Tasarısında "Yüklenici taahhüdün tümünü, iřyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmıř) gün içinde tamamlayarak geici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından alıřmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındıđından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez." denilmek suretiyle hava durumunun dikkate alındıđı belirtilmektedir. Bu itibarla, belirtilen kamu zararının sorumlularına ödettirilmesi gerekir." řeklindeki ayrıřık görüşüne karřı) oy okluđuyla,]]>