

SAYIŞTAY İHALE KARARLARI (18 Mart 2024 Tarihli siteye kayıt edilenler)

Muhammen Bedelin Eksik ve Hatalı Hesaplanması

anahtar teslim götürü bedel ihale sözleşme bedelli Tadilat İşleri Yapım İşinde yüklenici tarafından teknik personele ait oda kayıt belgesinin idareye sunulmamış olması

ihalede yüklenici kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alışı tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özellikli bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur

ihalede Yükleniciye bozulan işlerin giderilmesi için yazı yazıldığı Yüklenicinin eksik ve kusurlu işleri tamamlamak için taahhütte bulunduğu fakat henüz bir işlem yapmadığı anlaşılsa da, işin teminat süresinin bitiş tarihi * olduğu için Yapım İşleri Genel Şartname maddesine göre tespit edilen bozulmaların Yüklenici tarafından veya onun nam ve hesabına İdarece giderilmesi mümkündür. Dolayısıyla sorgu konusu edilen bozulmalara ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun maddesinde öngörüldüğü şekilde kamu kaynağında bir azalma ve artışa engel olma durumu

ihale işinde poz numaralı Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması ile *poz numaralı "Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması"na ilişkin imalatların poz tanımına uygun olarak yapılmaması

ihale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezasının kesilmemesi

ihale işin süresi 60 gün olarak belirlenmiş olup yükleniciyle *tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Buna göre işin bitim tarihi * olacaktır. Ancak sözleşmenin uygulaması esnasında Covid-19 salgını sebebiyle yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve idare tarafından da talep kabul edilerek işin teslim tarihi * olarak belirlenmiştir. Ancak yüklenici tarafından söz konusu iş* tarihinde tamamlanabilmiştir Yüklenicinin taahhüdünü zamanında yerine getirmemesine rağmen idarece gecikme cezası işletilmemiş olması hk

ihalede Fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların hatalı belirlenmesi

iş artışı dahil toplam ... TL bedelli “... 24 Derslikli İlkokul + 8 Derslikli Anaokulu Yapım ihale İşi”ne ait fiyat farkı hesaplamalarında temel endeksin hatalı belirlendiği; güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların (An) hatalı belirlendiği ve buna bağlı olarak yüklenicinin kusurundan dolayı iş programının gerisinde kalınan dönemlerde iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanın esas alınmaması

Mevcut ihale projesinde veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2709 oranında indirim yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulması

İhale Sözleşmesinde teknik personel olarak 5 yıllık tecrübeye sahip inşaat mühendisi veya tekniker öngörülmüş olmasına rağmen yüklenici tarafından taahhüt edilip çalıştırılan teknik personelin 5 yıllık tecrübeye sahip olmaması ve kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi

ihale işinde yersiz olarak süre uzatımı verilmesi

ihalede Ortak Giriřiminin yükleniminde gerçekleştirilen ... Lisesi ve 200 Kiřilik Yurt Yapım İřinde, sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan ... günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmemesi

Yıllara Sari ihale Restorasyon işi kapsamında müzenin çatısında yapılacak imalat için ihale eki birim fiyat cetvelinde ÖZEL Eğimli kargir satırlarda 0.6 mm kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dahil) iş kalemi fiyat analizinde bulunan "04.265 Bakırdan yapılmıř muhtelif profil ve levhalar" rayicindeki 0,6 mm bakır levha birim ağırlığının hatalı olarak hesaplanarak söz konusu özel iş kalemi birim fiyatının belirlenmesi

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görüş yazısında ise özetle, ihale eki kesin projede deęişiklik yapılmadıęı gerekçesi ile yeni birim fiyat teşkilinin uygun düşmeyeceęi, yapılan işlerin bedellerinin teklif birim fiyatlar üzerinden ödenmesi gerektięi belirtilmiř olup, sorumlularca da bu görüşe istinaden yeni birim fiyat oluřturulmaksızın yapılan işlerin bedelleri teklif birim fiyatları üzerinden ödenmiř olduęunu tespit etmesine ait karar