

Sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre olarak bitim tarihi saptanan bir işte, işin bitim tarihinin hava şartlarının uygun olmadığı bir mevsime rastlaması nedeniyle süre uzatımı

1. Daire, 20.10.1994 Tarih ve 5838 Tutanak Sayılı Kararı:

Sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre olarak bitim tarihi saptanan bir işte, işin bitim tarihinin hava şartlarının uygun olmadığı bir mevsime rastlaması nedeniyle süre uzatımı verilebilir.

Emaneten yaptırılan ... TL keşif bedelli Özel İdare Müdürlüğü Kafkasör Eğitim Tesisleri 3. Blok inşaatının 10.7.1991 tarihli ve 3 no.lu kesin hakediş raporunda sözleşmesine göre 1.12.1990 tarihinde bitmesi gerekirken süresinde bitmediği ve emanet komisyonunun 27.12.1990 tarihli kararı ile inşaat, iş mevsiminin sonbahar olması nedeniyle havaların soğuk ve yağmurlu geçmesi, nakliye işlerinin zor şartlar altında yapılması, işyerinin bulunduğu kafkasör mevkiinin rakım olarak yüksek olması nedeniyle süresinde bitirilmemiştir. İnşaatın kalan kısımları 1991 yılında 1991 yılı fiyat farklarına göre yapılmak üzere 21.6.1991 tarihine kadar süre verilmesine karar vermiş ve Valilik oluru alınmıştır. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin işin süresi ve uzatılması başlıklı 27. maddesinin 5. fıkrasında "Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre

belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde işin yapılması için tespit olunan döneme rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de göz önünde tutulmuş sayılacağından müteahhit, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında çalışılmayacak günler de dikkate alınarak verilecek sürenin belirlenmesi gerekir” denilmektedir.

Öte yandan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmenin 3. Maddesiyle “..... Sözleşmedeki inşaat süresi, inşaat mıntıkasında çalışmaya, havanın fen noktasında müsait olmadığı günler ile resmi tatil günleri nazarı itibara alınarak tespit edilmiş olduğundan bu sebeplerle ayrıca süre uzatımı verilmez” hükmü getirilmiştir. Emanet komisyonunun süre uzatma nedenlerine karşı sorumlular savunmalarında,

“Emanet yaptırılan Artvin Kafkasör Eğitim Tesisleri 3 blok inşaatının süresi taşeron sözleşmesine göre 1.12.1990 tarihinde bitmektedir. İşle ilgili sözleşme 19.9.1990 tarihinde yapılarak yer teslimi yapılmıştır. Artvin İlinde çalışılmayan günlerin başlangıcı 15 Kasım olduğu göz önünde tutularak 56 gün içinde iki katlı binanın bitmesi mümkün değildir. Üstelik 1990 yılı sonbaharında hava muhalefetinden dolayı çalışan gün sayısı 56 günün de altında olmuştur.

Söz konusu ödenek İçişleri Bakanlığı İl Özel İdareleri ortak fonundan karşılanmıştır. Ancak iş emaneten yaptırıldığı için sene sonuna kadar süre verilmesi zorunluluğu doğmuştur. 1990 Yılında yapılabilecek iş hacmi, ödeneğin Fon’dan temin edilmesi için kesin tesbit edilmemiş; buna meteorolojik şartlar da eklenince iş bitmemiştir. 1990 Yılı sonu itibariyle yapılan kısmın hesabı çıkarılarak taşeronun ilişdiği kesilmesi gerekirken Emanet İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesine göre Emanet Komisyonunca karar alınmış ve Valilik tarafından onaylanarak 1991 yılında işe devam edilerek 88/13181 sayılı Kararname Hükümleri uygulanmıştır” demişlerdir.

Artvin’de çalışılmayan süre 15 Kasım-1 Nisan arasıdır. Bu

inşaatı ıse işin bitim süresi 1 Aralık olarak tesbit edildiğinden hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle süre uzatımı verilmesinde ilişik bulunmadığına.

]]>