

Davacı ayrıca verilen kesin teminat mektubunun nakde çevrilmemesine karar verilmesini de talep etmiştir. Bu talep ihtiyati tedbir istemi gibi görülmekte ise de; davacı tarafça teminat mektubu değeri üzerinden peşin nispi harç ödenerek dava açıldığı, davadan önce bu konuda ihtiyati tedbir karar verilmiş olduğu ve hukuki vasıflandırma hakime ait olduğundan davacının bu konudaki talebinin teminat mektubuna sataşmanın (müdahalenin) önlenmesi

vasfında olduğunun kabulü gerekir. Bu ihtilâfın çözümü de davacının süre uzatımı talebinde haklı olup olmadığı, imalât seviyesinin belirlenmesi ve yüklenicinin temerrüde düşüp düşmediğinin araştırılmasına bağlıdır

T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas No:2016/1121 Karar No:2016/4277 K. Tarihi:17.10.2016 Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizden tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... ile davalı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı iş sahibince yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve kesin teminat mektubunun nakde çevrilmemesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici davalı iş sahibidir. Yanlar arasında imzalanan 25.03.2013 tarihli sözleşme ile davacı yüklenici ... Parkı yapım işini 7.969.175,84 TL bedelle üstlenmiştir. Sözleşme birim fiyatlıdır. Yüklenici sözleşme uyarınca 500.000,00 TL bedelli kesin teminat mektubunu davalıya vermiştir. Sözleşmede 5 gün içinde yer teslimi yapıлып yer tesliminden itibaren 180 gün

içinde işin tamamlanıp teslim edileceği kararlaştırılmıştır.Sözleşmenin 14. maddesinde kural olarak yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunmayacağı, ancak mücbir sebepler veya idarenin kusuru ile işin bitim tarihinin süre verilmek suretiyle uzatılması halinde ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödeneceği, 18. maddesinde süre uzatımıyla ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı, 25. maddesinde de sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmemesi halinde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak maddede öngörülen gecikme cezasının uygulanacağı bu sürenin bitmesine rağmen iş bitirilmezse ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilip sözleşmenin feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği kabul edilmiştir.Yine sözleşmenin 28.21 maddesinde sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında işin devamı sırasında %20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyatının bu maddede gösterilen şekilde revize edileceği ve bu iş kaleminin %20 artışı aşan kısmına revize birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24-b/II. fıkrasında sözleşme kapsamında yaptırılabilir ilave işlerle ilgili olarak anahtar teslimi götürü bedelli işlerde sözleşme bedelinin %10'una birim fiyatı sözleşmelerde ise %20'sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dökümanındaki bölümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir hükmü mevcut olup, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. maddesinde aynı hükümler tekrar edilmiştir.Davalı iş sahibince 24.09.2013 tarihli yazı ile davacı yükleniciye sözleşmenin 18 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 29. maddesi gereğince 24.09.2013 tarihinden itibaren 67 günlük süre uzatımı verilmiş 29.11.2013 tarihli

yazı ile 30.11.2013 tarihine kadar 67 gnlk sre verilmesine raėmen iřin bitmemesi nedeni ile iřin tamamlanabilmesi iin szleřmenin 25. maddesi gereėi ykleniciye 60 gnlk ek sre verilerek iřin bu sre iinde bitmemesi halinde ikinci bir uyarıya mahal vermeden fesih yoluna gidileceėi bildirilmiř, 08.04.2004 tarihli yazı ile de davalı yanca szleřme 4735 sayılı Kamu İhale Szleřmeleri Kanunu'nun 20. maddesine istinaden fesih edilmiřtir. Davanın devamı srecinde taraflarca 21.08.2014 tarihinde szleřme konusu iřlerle ilgili yapılan/yapılmayan iřleri belirleyen kısmı sulh protokol dzenlenerek imzalanmıřtır. Fesih tarihi itibari ile davacının szleřme kapsamı ve dıřında gerekleřtirdiėi imalat oranı konusunda sulh protokol de dikkate alınarak bir inceleme yaptırılmamıřtır. Taraflar arasındaki szleřme nakit bedel karřılıėı dzenlenmiř olduėundan, bu szleřmenin feshine iliřkin tek taraflı irade beyanı ve bunun karřı tarafa ulařması ile feshi mmkndr. Karřı taraf feshin haklı olup olmamasına gre bir takım zarar ve tazminat talep edebilir ise de, szleřmenin feshinin geersizliėinin tespitinin istenilmesi mmkn deėildir. Mahkemece feshin geersizliėinin tespiti talebinin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken yanlıř deėerlendirme ile geersizliėinin tespitine karar verilmesi doėru olmamıřtır. Davacı ayrıca verilen kesin teminat mektubunun nakde evrilmemesine karar verilmesini de talep etmiřtir. Bu talep ihtiyati tedbir istemi gibi grlmekte ise de; davacı tarafa teminat mektubu deėeri zerinden peřin nispi har denerek dava aıldıėı, davadan nce bu konuda ihtiyati tedbir karar verilmiř olduėu ve hukuki vasıflandırma hakime ait olduėundan davacının bu konudaki talebinin teminat mektubuna satařmanın (mdahalenin) nlenmesi vasfında olduėunun kabul gerekir. Bu ihtilâfın zm de davacının sre uzatımı talebinde haklı olup olmadıėı, imalât seviyesinin belirlenmesi ve yklenicinin temerrde dřp dřmediėinin arařtırılmasına baėlıdır. Bu durumda mahkemece az yukarıda bir kısmı yazılan szleřme ile szleřme eki Yapım İřleri Genel řartnamesi ve Kamu İhale Szleřmeleri Kanunu hkmlerine gre dosyaya sunulan deliller ve davadan sonra

taraf larca imzalanan 21.08.2014 tarihli kısmı sulh protokolü de dikkate alınarak yeninden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak, davacının fesih tarihi itibari ile sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât oranı, sözleşme dışı ilave iş ya da iş artışı nedeni ile fazla imalât yapıp yapmadığı ve bunun süreye etkisi ile davacı yüklenicinin fesih tarihinde temerrüdünün gerçekleşip gerçekleşmediği ve davalı iş sahibinin fesihte haklı olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken teminat mektubu konusunda eksik inceleme ile paraya çevrilmesinin önlenmesine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun bulunmuştur.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 1.350,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay'daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 17.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.]]>