

**ihalede yüklenici firmanın
iş i zamanında bitirmemesi
nedeniyle sözleşmenin fesih
edildiği ihaleye göre iş in
bitim tarihi olan * tarihi
ile iş in fesih tarihi olan, *
tarihi arasında geçen süreye
ait gecikme cezasının kesilip
kesilmeyeceği hususunda
tereddüde düşüldüğü**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2 -

/1069

27

AĞUSTOS 2002

KONU : Görüş İstemi.

...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 16.05.2002 tarih ve 1660-13241 sayılı yazınız.

20. b) 20.06.2002 tarih ve 2/763 sayılı yazımız.

21. c) 02.08.2002 tarih ve 2806 sayılı yazınız.

İlgi (c) yazınızda, ...inşaatının 19.11.1997 tarihli sözleşme ile ...'ne ihale edildiği, yüklenici firmanın işi zamanında bitirmemesi nedeniyle sözleşmenin fesih edildiği, ihaleye göre işin bitim tarihi olan 22.09.1998 tarihi ile işin fesih tarihi olan, 29.12.1998 tarihi arasında geçen süreye ait gecikme cezasının kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek görüş istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Her işin ihale şartnamesi, sözleşmesi ve ekleri gibi kendisine özgü şartları içinde sözleşmeleri doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir.

...inşaatı işinin sözleşme eki olan. Genel Şartnamenin, işin süresinde bitmemesi ile ilgili 15.maddesinde "...hiçbir uyarma ve protestoya ve mahkemeden karar almaya lüzum görmeden sözleşmeyi yürürlükten kaldırmaya ve aynı zamanda sözleşmenin yürürlükten kaldırıldığı güne kadar da özel şartnamede yazılı gecikme tazminatını müteahhitten kesip irad kaydetmeye

yetkilidir" denilmektedir.

Buradan da anlaşılaçağı üzere söz konusu işin bitim tarihi olan 22.09.1998 tarihi ile fesih tarihi olan 29.12.1998 tarih arasında geçen süre içinde gecikme cezasının kesilmesi gerektiğı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.