

devam etmekte olan...
İnşaatının birinci kısmının
tamamlanma aşamasına geldiği
ancak, inşa edilen ilk kısmın
keşfi hazırlanırken gerek
kanalizasyon işlerinde
gerekse yol çalışmalarında
önceden tahmin edilmesi
mümkün olmayan yeni işlerin
ortaya çıktığı belirtilerek
bu işlerin bitirilebilmesi
için işin keşfinin mücbir
sebeplerden dolayı % ...keşif
artışı ile tamamlamak için
Bakan onayına sunmadan önce
D.İ.K' göre Bakan onayı ile
işe devam edilip
tamamlanabileceği hususu

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/
6-5/177

07 ŞUBAT 2003

KONU : Görüş İstemi .

... REKTÖRLÜĞÜNE

İLGİ: 22.01.2003 gün ve... 472 sayılı fax yazınız.

İlgi fax yazınızla, ...alanında devam etmekte olan... İnşaatının birinci kısmının tamamlanma aşamasına geldiği ancak, inşa edilen ilk kısmın keşfi hazırlanırken gerek kanalizasyon işlerinde gerekse yol çalışmalarında önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan yeni işlerin ortaya çıktığı belirtilerek bu işlerin bitirilebilmesi için işin keşfinin mücbir sebeplerden dolayı % ...keşif artışı ile tamamlamak için Bakan onayına sunmadan önce D.İ.K'nun 63. maddesinin 3.fıkrasına göre Bakan onayı ile işe devam edilip tamamlanabileceği hususunda görüşümüz istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 63.maddesinin %30 oranından fazla artışlarla ilgili 3.fıkrasında "%30 oranından fazla artış; temel, t nel ve benzeri iřler tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiř iře; idarenin isteęi m teahhidin kabul  ve ilgili Bakan'ın onayı ile s re hari  aynı s zleřme ve řartname h k mleri i inde %30'u ge en iřler de aynı m teahhide yaptırılabilir." H km  bulunmaktadır.

Bu h k m  er evesinde, kazı ve dolgu hacminin artmasından dolayı yaptırılacak iřlerin, %30 dıřında yaptırılması,  ng r len temel-t nel artıřına girmeyeceęi g r ř ne varılmıřtır.

Bilgilerinizi rica ederim.