

ihale işine ait onarımının hedeflendiği yüklenici firmanın * yılı sonundaki son hakediş ihtirazı kayıt koymak suretiyle imzaladığını davalı firmanın Fiyat farkı ödemeleri ve Revize iş programı hakkında konulu itiraz yazısının bölge müdürlüğü tarafından itirazın uygun bulunmadığı ve hakediş ödemelerinde bir değişiklik olmayacağı şeklinde cevap verildiğini davalı yüklenicinin itirazının bölge müdürlüğü tarafından kabul görmemesi üzerinde davalı şirketin Fesih Bildirimi'

konulu yazısı ile sözleşmeyi
tek taraflı olarak
feshettiğini bildirilmesi
bunun üzerine yükleniciye
bölge müdürlüğü tarafından
Sözleşme Kanun maddesi
uyarınca tek taraflı fesih
kararını ileri sürülen
sebeplerle alamayacağını
bildirildiğinin daha sonra
eksikliklerin giderilmemesi
üzerine *tarafından söz
konusu iş hakkında
sözleşmenin feshedildiğini
belirterek imzalanan yapım
sözleşmesinin feshi nedeniyle
kesin teminatın güncelleme
bedeli olan *TL'nin

**sözleşmenin feshedildiği
*tarihinden itibaren işlemiş
ve işleyecek faizi ile
birlikte tahsiline karar
verilmesini istemiş, davalı
yersiz açılan davanın
öncelikle görev veya esastan
reddini savunmuş, mahkemece
davanın kabulüne toplam
alacağın * TL'sinin *
tarihinden * TL'sinin ise *
tarihine kadar işleyecek
avans faizi ile birlikte
davalıdan tahsiline ait
karar**

T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi

Esas No:2018/328

Karar No:2018/2136

K. Tarihi:24.5.2018

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili idare ile davalının taahhüdü altında bulunan ve sözleşmesi 08.07.2010 tarihinde imzalanan 10.898.886,75 TL sözleşme bedelli "... .." Hudut Kapısı yolunda ikmâl inşaatı yapım işinde 2011 yılı sonu itibariyle sözleşme fiyatları ile 8.738.750,32 TL harcama yapıldığını ve 12 adet ara hakediş ile yükleniciye ödemelerin yapıldığını, işin hesap kesme hakedişi itibariyle gerçekleşme oranının %80,18 olduğunu, işin tamamlanabilmesi için Bölge Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlükten süre uzatımı ve sarilendirme izni alındığını, verilen süre uzatım oluru ile kalan iş miktarı da göz önüne alınarak 13.02.2013 tarihine kadar yükleniciye süre verildiğini, dava konusu alacağın kaynaklandığı ihale konusu işte ağırlıklı olarak önceki ihale kapsamında asfalt betonu binder tabakası seviyesinde tamamlanan yol kesimlerinde asfalt betonu aşınma tabakasının teşkili ile binder ve aşınma seviyesinde açılan yol kesimlerindeki üst yapı bozulmaları ile yolun genelinde mevcut olan ve özellikle de banketlerle yol kesinlerindeki üst yapı bozulmaları ile yolun genelinde mevcut olan ve özellikle de banketlerle yol şeridi arasında kalan ve yol boyu devam eden çizgisel çatlakların onarımının hedeflendiğini, yüklenici firmanın 2011 yılı sonundaki son hakedişi ihtirazı kayıt koymak suretiyle imzaladığını, davalı firmanın "Fiyat farkı ödemeleri ve Revize iş programı hakkında" konulu itiraz

yazısının bölge müdürlüğü tarafından itirazın uygun bulunmadığı ve hakediş ödemelerinde bir değişiklik olmayacağı şeklinde cevap verildiğini, davalı yüklenicinin itirazının bölge müdürlüğü tarafından kabul görmemesi üzerinde davalı şirketin 09.04.2012 tarih ve "Fesih Bildirimi" konulu yazısı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğinin bildirildiğini bunun üzerine yükleniciye bölge müdürlüğü tarafından 4735 sayılı

Kamu Sözleşmeleri Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca tek taraflı fesih kararını ileri sürülen sebeplerle alamayacağının bildirildiğinin daha sonra eksikliklerin giderilmemesi üzerine ... tarafından söz konusu iş hakkında sözleşmenin feshedildiğini belirterek imzalanan yapım sözleşmesinin feshi nedeniyle kesin teminatın güncelleme bedeli olan 788.390,02 TL'nin sözleşmenin feshedildiği 19.11.2012 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı yersiz açılan davanın öncelikle görev veya esastan reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne, toplam 414.380.48 TL alacağın, 148.122.65 TL'sinin 23.12.2011 tarihinden, 223.744,45 TL'sinin ise 29.01.2013 tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme tarihine göre uygulanması gereken 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu 355 ve devamı maddelerde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Adil yargılanma hakkı Anayasamızın 36/1. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararları ile Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruya ilişkin bazı kararlarında gerekçeli karar hakkının adil yargılanma hakkının somut görünümlerinden olduğu belirtilmiştir. Anayasanın 141/3. maddesine göre bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Adil yargılanma hakkının sağlanması kapsamında kararların gerekçeli olmasıyla ilgili kamu düzenine ilişkin hükümlere 6100 sayılı HMK'da da yer verilmiştir. HMK

297. maddeye göre h k mde tarafların iddia ve savunmalarının  zetini, anlařtıkları ve anlařamadıkları hususları,  ekiřmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartıřılması ve deęerlendirilmesini, sabit g r len vakıalarla bunlardan  ıkarılan sonu  ve hukuki sebepleri yer almalı ve sonu  kısmında da taraflara y klenen bor  ve tanınan hakların, sıra numarası altında; a ık, ř phe ve teredd t uyandırmayacak řekilde g sterilmesi yani a ık ve infazda teredd t yaratmayacak nitelikte karar verilmesi gereklidir. HMK 298/2. maddede ise gerek eli karar, tefhim edilen h k m sonucuna aykırı olamaz h km  mevcuttur.

HGK'nın 24.02.2010 tarihli 2010/1-86 Esas, ve 2010/108 Karar sayılı kararında da belirtildięi  zere; yasanın aradıęı anlamda oluřturulacak kararların h k m fıkralarının a ık, anlařılır,  eliřkisiz, uygulanabilir olmasının gereklilięi kadar; kararın gerek esinin de, sonucu ile tam bir uyum i inde, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildięini, kurulan h km n hangi nedenlere ve hukuksal d zenlemelere dayandırıldıęını ortaya koyacak; kısaca, maddi olgular ile h k m arasındaki mantıksal baęlantıyı g sterecek nitelikte olması gerekir. Zira tarafların o dava y n nden, hukuk d zenince hangi nedenle haklı veya haksız g r ld klerini anlayıp deęerlendirebilmeleri ve Yargıtay'ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi i in, ortada, usul ne uygun řekilde oluřturulmuř; h km n hangi nedenle o i erik ve kapsamda verildięini ayrıntılarıyla g steren, ifadeleri  zenle se ilmiř ve kuřkuya yer vermeyecek a ıklıktaki bir gerek e b l m n n ve buna uyumlu h k m fıkralarının bulunması zorunludur.

Gerek eli karar ile h k m fıkrasının  eliřkili olması halinde yasaya uygun bi imde, gerek eyi i eren bir h k m olduęundan s z edilemez. Kararın gerek esi ile h k m fıkrası ve kısa karar arasında  eliřki yaratılması; yukarıda a ıklanan ve Anayasa ile teminat altına alınan yargılamanın a ıklıęı, adil yargılanma hakkı prensibine ve kararların gerek eli olması gerektięine dair anayasa ve yasa h k mlerine de a ık a aykırı olacaktır.

Yukarıda yapılan a ıklama ve s z  edilen kurallarla birlikte

somut olay deęerlendirildięinde; gerekede belirtilen kalemler ile hkmde belirtilen kalemlerin miktarları uyuřmadıęından gereke ile kısa karar eliřkili olacak řekilde karar verilmesi doęru olmadıęı gibi, hkm kısmında 414.380,48 TL'ye hkmedildięi halde, faize esas tarihleri gsterilen alacak miktarlarının toplamı hkmedilen 414.380,48 TL'ye ulařmadıęından hkm kısmında da eliřki yaratılması doęru olmamıřtır. Ayrıca hkmde 223.744,45 TL'nin 29.01.2013 tarihine kadar iřleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilerek faiz bařlangı tarihinin faiz uygulanacak son tarih gibi yazılmak suretiyle infazda tereddt yaratacak řekilde karar verilmesi de doęru olmamıř ve sair temyiz itirazları incelenmeksizin kararın belirtilen nedenlerle temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiřtir.

SONU: Yukarıda yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabul ile hkmn temyiz eden davalı yararına **BOZULMASINA**, bozma nedenine gre bu ařamada dięer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadıęına, karara karřı teblię tarihinden itibaren 15 gn iinde karar dzeltme isteminde bulunulabileceęine 24.05.2018 gnnde oybirlięiyle karar verildi.