

**hakediş ödemelerinin ön
görülen sürede ödenememesi
durumu idarenin sözleşmenin
ifasına ilişkin
yükümlülüklerinin bir kısmını
öngörülen sürede yerine
getirememesi veya idarenin
sebebiyet verdiği haller
kapsamında olduğu,
dolayısıyla işe etki derecesi
göz önüne alınarak hakediş
ödemelerindeki gecikmeden
dolayı süre uzatımı
verilebileceği, hakediş
ödemelerindeki gecikmeler
idarenin sebebiyet verdiği
hallerden olduğundan
yüklenicinin bu konu ile**

ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının aranmasına gerek bulunmadığı

Yüksek Fen Kurulunun 16.07.2010 Tarihli ve B.09.0.YFK.0.00.411-1166 sayılı görüşü;

“Bahis konusu işte 14 adet geçici hak ediş raporunun düzenlendiği ve bu hakedişlerden 1 ve 14 noluhakedişlerin süresinde ödendiği, diğer hak edişlerin ödemesinde gecikmelerin olduğu, yüklenicinin 21.06.2010 tarihli dilekçesi ile idarenize müracaat ederek geç ödemeye tekabül eden 197 günlük ek sürenin süre uzatımı olarak verilmesini talep ettiği ayrıca, yüklenicinin hakediş tutarlarının geç ödendiği dönemlerde işi durdurmadığı ve süre uzatımı konusunda herhangi bir müracaatının olmadığı hususları idareniz yazısından anlaşılmaktadır.

... hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getirememesi veya idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne alınarak hakediş ödemelerindeki gecikmeden dolayı süre uzatımı verilebileceği, hakediş ödemelerindeki gecikmeler idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğundan yüklenicinin bu konu ile ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının aranmasına gerek bulunmadığı,

Bu itibarla, yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinde meydana

gelen gecikmenin işe etki derecesi dikkate alınarak yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir.''