

Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı için gerekçedir

Davacılar 1-Y... İnş. ve San. A.Ş 2-D... İnş. A.Ş 3-Y... İnş. A.Ş 4-Y... İnş.San. ve Tic. A.Ş 5-B... İnş.Taah. ve Turiz. Ltd.Şti Ortak Girişimi ile davalılar 1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2-İstanbul Büyükşehir Beld. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında çıkan anlaşmazlığın çözülmesi için seçilen Ş. Y., İ. K. ve F. E.'den oluşan Hakem kurulu tarafından verilen 15.06.2011 tarih ve 2011/12 Hakem sayılı kararı taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacılar vekili tarafından duruşma istenmiş ve dosya İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesince 14.05.2012 tarihli yazı ile gönderilmiş, duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili geldi. Davalılar vekilleri geldi. Hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin keyfi feshi, yeniden projelendirilen tünellerde uzunluk artışına bağlı imalatlar, tünellerdeki derinlik artış ve bağlı imalatlar için yeni birim fiyat yapılmaması nedeniyle zarar, hakedişlerin geç ödenmesinden doğan zarar, ilave poz kazılarla ilgili nakliye bedelleri, değiştirilen işin ifası için yapılan ve karşılıkları ödenmeyen harcamalar, kar kaybı, iş süresinin uzamasının yol açtığı maliyet artışları ve bunların ödenmemesinden kaynaklanan finansman giderlerinin tahsili istemine ilişkindir. Hakem kurulunca oyçokluğuyla davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y.İ.B Hukuk Genel Kurulu'nun 28.01.1994 gün ve 1993/4 Esas 1994/1 Karar Sayılı İçtihadı Birleştirme Kurul Kararında tarafların tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre çözümlemelerini öngördükleri takdirde buna aykırı karar verilmesinin temyiz

nedeni oluřturacađı kabul edilmiřtir. Yanlar arasındaki szleşmenin tahkim řartını dzenleyen 44.5. maddesinde de uyuřmazlıđın TC Tahkim Mevzuatı ve maddi hukuk kurallarına gre zmlenmesi kabul edilmiřtir. Bu nedenle temyiz konusu karar, hakem davasının aıldıđı 11.03.2009 ve kararın verildiđi 15.09.2011 tarihlerinde yrrlkte bulunan HUMK'nın 533. maddesinde sayılan nedenlerle ve yasa ile szleşme hkmlerine aykırılık halinde de bozulabileceđinden dosya ve temyiz nedenlerinin bu dođrultuda incelenmesi gerekli grlmřtir.

1-Dosyadaki bilgilere, toplanan delillere, szleşme ve yasa hkmlerine, hakemlerce yapılan yargılama sonucunda verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamasına gre davacılar vekilinin tm temyiz itirazları yerinde grlmemiř, reddi gerekmiřtir.

2-Davalının temyiz itirazlarına gelince;

Szleşmenin geciken demeler bařlıklı 38.6. maddesinde ykleniciye yapılacak herhangi bir demenin, 38.4. maddedeki sre iinde gerekleşmemesi ve denmesi gereken son tarihten itibaren 1 ay iinde de deme yapılmaması halinde ykleniciye madde 31.2. uyarınca sre uzatımı verileceđi ve anılan madde hkmleri uyarınca uygulama yapılacađı, yklenicinin sre uzatımı dıřında hibir talepte bulunamayacađı kararlařtırılmıřtır. Sre uzatımı ile ilgili 31.2. maddesinde de, yklenicinin kusuru dıřında iřlerin bitim sresinin uzatılmasına hak kazandıđı durumların ortaya ıkması halinde mhendisin sz konusu sre uzatımını tespit edeceđi, kurumun onayını alarak durumu ykleniciye tebliđ edeceđi ve bu tebliđden sonraki iřlemler dzenlenmiř, aynı maddenin 3. cmlesinde bitim sresinin uzatma sebepleri olabilecek haller sayılmıř ve devamında sre verilmesi ile iřin normal sresinin uzaması durumunda yklenicinin bu hususu ileri srerek her ne nam ve bařlık adı altında olursa olsun hibir suret ve řekilde herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacađı hkm getirilmiřtir. Dosya kapsamı ve bilirkiři raporuna gre ge

ödemeler sonucu davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı ve davalı iş sahibi tarafından süre uzatımlarının verildiği de anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında ödemelerin sözleşmenin 38.4. maddesindeki sürelerde yapılmamış olması sebebiyle davacı yüklenici aynı sözleşmenin 38.6 ve 31.2. maddelerine göre süre uzatımına hak kazanmış ise de 31.2. maddesinin açık hükmü gereğince bu halde, süre uzatımı dışında her ne nam ve başlık adı altında olursa olsun hiçbir suret ve şekilde her hangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacağından hakem heyetince davanın tümünden reddi gerekirken sözleşmenin bu açık hükmü gözden kaçırılarak hakedişlerin geç ödenmesinden kaynaklanan finansman giderleri yönünden davanın kısmen kabulü doğru olmamış, hakem kararının bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, 900,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalılara verilmesine, fazla alınan temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davacılar ile davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne geri verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geri verilmesine, ... gününde oybirliğiyle karar verildi.

h15d