

ihale iş programında, mevcut bitkisel tespiti vb. proje hazırlık aşamaları için bir süreç belirtilmemiş ve projenin tüm aşamalarının ilk günden son güne kadar devam ettiği görülmüş olup, iş programının gerçekçi hazırlanmadığı anlaşıldığından ihale komisyonunca yapılan puanlamada bahsi geçen hususların eksiklik olarak değerlendirilmesinde ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı

Anılan istekli tarafından sunulan metodoloji dosyasının 303'üncü sayfasında "Teknik Personele Ait Zaman Çizelgesi" başlıklı 2.4'üncü maddesinde, teknik personele ait zaman çizelgesinin teknik teklif bölüm 8'de teklif ile birlikte sunulduğu, ancak idare ile yapılacak çalışma toplantılarında gerçekleştirilecek faaliyetlere göre ihtiyaç halinde teklif

kapsamında sunulan teknik personele ait zaman çizelgesinin proje aşamasında yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

Metodoloji dosyasında yer alan “İş Planı” başlıklı tablo incelendiğinde, “aktivite” başlıklı tablonun 0-30 gün,273-303 gün, 304-334 gün, 335-365 gün şeklinde zaman dilimlerine ayrıldığı, iddia konusu araştırma raporlama, mevcut bitkisel elemanların tespiti ve analizlerin hazırlanması pozlarının projenin tüm aşamalarının aynı yoğunlukta olmak üzere bahsi geçen zaman dilimlerinin tamamına yayıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, iş programında, mevcut bitkisel tespiti vb. proje hazırlık aşamaları için bir süreç belirtilmemiş ve projenin tüm aşamalarının ilk günden son güne kadar devam ettiği görülmüş olup, iş programının gerçekçi hazırlanmadığı anlaşıldığından ihale komisyonunca yapılan puanlamada bahsi geçen hususların eksiklik olarak değerlendirilmesinde ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2023/057

Gündem No : 29

Karar Tarihi : 22.11.2023

Karar No : 2023/UD.II-1457