

**ihale sözleşme konusu mallar
zamanında teslim edilmemesine
rağmen yükleniciden gecikme
cezası tahsil edilmemesi**

**ihale sözleşme konusu mallar
zamanında teslim edilmemesine
rağmen yükleniciden gecikme
cezası tahsil edilmemesi**

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2021
Dairesi	4
Karar No	300
İlam No	138
Tutanak Tarihi	14.3.2023
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

GEÇİKME CEZASI

..... Ltd. Şti. yükleniminde gerçekleştirilen “..... Mal Alımı
İşi”nde, sözleşme konusu mallar zamanında teslim edilmemesine
rağmen yükleniciden gecikme cezası tahsil edilmemesi hususunun

sorgu konusu edildiđi görölmüştür.

Raporda yer alan;

Söz konusu işe ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin "Sözleşmenin süresi" başlıklı 9 uncu maddesinde işin süresinin ise başlama tarihinden itibaren 90 gün olduđu, 10 uncu maddesinde ise sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde işe başlanılacağı, "Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi" başlıklı 34 üncü maddesinde de yüklenicinin sözleşme konusu malı süresinde teslim etmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,05'i (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacağını hüküm altına alındığı,

Yüklenici ile sözleşmenin 30.04.2021 tarihinde imzalandığı, 03.05.2021 tarihinde de işe başlanıldığı, buna göre işin bitiş tarihinin 01.08.2021 olduđu, Yüklenicinin en geç bu tarihe kadar malı sözleşmesine uygun olarak eksiksiz şekilde teslim etmesi gerektiđi, uygulamada ise sözleşme konusu malın 14.09.2021 tarihinde numaralı irsaliyeli fatura ile idareye teslim edildiđi, dolayısıyla yüklenicinin 44 günlük bir gecikme ile malı teslim ettiđi, ancak söz konusu gecikmeye rağmen yükleniciden gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu TL kamu zararına sebebiyet verildiđi,

İddiasına ilişkin olarak;

Sorumluların göndermiş oldukları savunmalarda; bahsi geçen mal alımı ihalesi geređi işin bitiş ve alınan malların son teslim tarihinin 01.08.2021 olduđu, ihaleye konu malların 03.08.2021 tarih ve numaralı irsaliye ile ilgili firma tarafından teslim edildiđi, 03.08.2021 tarihinde sayılı Muayene ve Kabul Komisyon Tutanađı düzenlenmek suretiyle söz konusu cihazların eksiksiz şekilde teslim alındığı, alımı yapılan malların sözleşmedeki son teslim tarihi olan 01.08.2021 tarihinden, teslim ve kabul tarihi olan 03.08.2021 tarihine kadarki 3 (üç) gün için, sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca,

sözleşme bedeli üzerinden 11.10.2021 tarih ve numaralı ödeme emri belgesi ile “Diğer İdari Para Cezaları” adı altında TL gecikme cezası kesintisi yapıldığı, dolayısıyla ihale konusu malların geç tesliminin yapıldığı süre için ilgili firmadan gecikme cezasının tahsil edilmiş olduğu, dolayısıyla herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmediği belirtilmektedir.

Anılan alım işine konu malların 03.08.2021 tarih ve numaralı irsaliye ile ilgili firmadan teslim alındığı, alımı yapılan malların sözleşmedeki son teslim tarihi olan 01.08.2021 tarihinden, teslim ve kabul tarihi olan 03.08.2021 tarihine kadarki 3 (üç) gün için, sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca, sözleşme bedeli üzerinden 11.10.2021 tarih ve numaralı ödeme emri belgesi ile TL gecikme cezası kesintisi yapıldığı, dolayısıyla yılı içinde yapılan bu tahsilat ile idarenin gereğini yerine getirmiş olduğu anlaşıldığından, yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduğuna ve TL ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle, karar verildi.