

ihale Sözleşme ve eklerinde
yer alan depoya ek olarak
aynı özellikte ilave bir adet
depo binası daha
yaptırılması; “sözleşmeye
esas proje içinde kalan ve
idareyi külfete sokmaksızın
asıl işten ayrılması teknik
ve ekonomik olarak mümkün
olmayan nitelikte bir iş
olmadığından ve sözleşme
muhtevasına yeni iş alma
mahiyeti arz ettiğinden yasal
iş artışı kapsamında
değerlendirilemez

ihale Sözleşme ve eklerinde
yer alan depoya ek olarak

aynı özelliikte ilave bir adet depo binası daha yaptırılması; “sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığından ve sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyeti arz ettiğinden yasal iş artışı kapsamında değerlendirilemez

Örnek kurul kararı (18.05.2012 tarih ve 2012/27 sayılı karar)

Sözleşme ve eklerinde yer alan depoya ek olarak, aynı özelliikte ilave bir adet depo binası daha yaptırılması; “sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş” olmadığından ve sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyeti arz ettiğinden yasal iş artışı kapsamında değerlendirilemez. (YFK)

Sözleşmeye Esas Proje İçinde Kalması

Zorunlu bir iş artışı ancak sözleşmeye esas proje içinde

kalınmak suretiyle yapılabilir. Proje kapsamında olmayan bir takım imalat kalemlerinin iş artışı ile ödenmesi mümkün değildir

İş artışlarında olması gereken önemli bir diğer koşul, işin sözleşmeye esas projenin içinde kalması gerekmesidir. İlave işin sözleşmeye esas projenin bir parçası niteliğinde olan ve yapılmaması halinde işin ayıplı olmasına sebep olacak derecede eksik kalmasına neden olacak işler olması yani artışa konu olan işlerin orijinal projenin ayrılmaz bir parçası yani mütemmim cüz'ü olması gerekmektedir