

**İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilen esaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk (Y.Fen kurulu k)**

Yüksek Fen Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararında“....Bu hükümlere göre, söz konusu işte, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitimtarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye görerevize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilenesaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.

Fiyat farkı hesabında temel endeksin, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi, güncel endeksin ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait

endeksi ifade edeceđi hususu açık olup, yapılan işler için ara hak edişlerde fiyat farkının hesaplanmamış olması ya da yüklenicinin hak edişleri ihtirazi kayıt olmaksızın imzalamış olması, işe ait Sözleşme'nin 14.2. nci maddesinde yer alan fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hükümlerini ortadan kaldırmaz." Hükümü gereğince, verilen ve verilmesi gereken süre uzatımlarında fiyat farkı ödenmesi gerekmektedir.