

Okul binası dışına 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplama imalatı iptal edilip yerine taraklı mozaik yapıldığı halde andezit duvar imalat bedelinin mukayese cetvelinde minha edilmesi (düşülmesi) gerekirken, fiilen yapılmayan imalatın ikinci kez eklenmesi

Kamu İdaresi Türü

Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı

Yılı

2016

Dairesi 1

Karar No

10686

İlam No

71

Tutanak Tarihi

6.2.2018

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hakediş

... tarihinde ... TL ... İş Ortaklığına ihale edilen ... İli ... İlçesi
24 Derslikli Okul ve 200 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşinde;

1. A) Okul binası dışına 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplama imalatı iptal edilip yerine taraklı mozaik yapıldığı halde andezit duvar imalat bedelinin mukayese cetvelde minha edilmesi (düşülmesi) gerekirken, fiilen yapılmayan imalatın ikinci kez eklendiği anlaşılmaktadır

Sorumlular savunmalarında söz konusu hatanın sehven yapıldığını, ortaya çıkan kamu zararının tahsil edileceğini belirtmişlerse de tahsilata ilişkin bir belge göndermemişlerdir.

Bu itibarla, yapılmayan imalat bedelinin düşülmeyip hakedişe artı bedelle eklenmesi sonucu ortaya çıkan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam ... TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ile Diğer Sorumlu'e,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine oy birliğiyle,

18. B) Binanın temel ve subasman seviyesine kadarki perdelerinde su yalıtımında sehven Y.18.245/001 poz nolu çatı yalıtımı pozu yazıldığı; çatı için verilen yalıtımın temelde su yalıtımı açısından uygun olmadığından temel su yalıtım pozu (Y.18.461/003) ile değiştirildiği ve bu kapsamda yükleniciye iş artışı ile ilave bedel ödendiği anlaşılmaktadır.

Y.18.245/001 pozunun tarifi, eğimli çatılarda çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer örtü ile su yalıtımı yapılmasını içermektedir.

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince anahtar teslimi götürü bedelle sözleşmesi imzalanan bir işte iş artışı ile ilave bedel ödenmesi ancak önceden öngörülmeven ve bir takım zorunlu nedenlerin bulunması halinde mümkündür.

Rapor dosyasının incelenmesinde ise; ihale dokümanı eki Uygulama Projesinde belirtilen Y.18.245/001 poz nolu su yalıtımı imalatının dipnotunda yer alan (Not 2)'de "İmalatın yapımı zeminde çıkan su durumuna göre kontrol teşkilatınca belirlenecektir." denildiği, dolayısıyla yapı kontrol teşkilatının zeminde çıkan suyun durumuna göre yalıtım malzemesini değiştirebileceği hususunun önceden bilinmekte olup teklifin bu husus gözetilerek oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ihale bedeline dahil bir imalat

iin iř artıřı ile ilave deme yapılması kamu zararı oluřturur.

Kaldi ki, ihale Dokümanı eki Yapım İřleri İnřaat zel Teknik řartnamesinin 10.26. maddesinde; “Perde ve kuranglezlerin su yalıtımı 3 mm ve 4 mm polyester kee tařıyıcılı polimer bitümlü elastomer esaslı olarak yapılacak, řartnamesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır.” ,

2.7. maddesinde ise; “Proje, teknik řartname ve mahal listesinde eliřen teknik hususların ortaya ıkması halinde teknik řartname esas alınacaktır.” hükümlerine yer verilmiřtir.

Buna göre ihale dokümanı eki teknik řartname hükümleri gereğince temel ve subasman seviyesine kadarki perdelerde su yalıtımının 3 mm ve 4 mm polyester kee tařıyıcılı polimer bitümlü elastomer esaslı malzeme ile yapılması gerektiğii, yani temel su yalıtımı iin atı su yalıtım malzemesi değil aık řekilde temel su yalıtım malzemesi öngöröldüğü aık olduğundan bu kapsamda iř artıřı ile ilave bedel ödenmesi mümkün değildir.

Yukarıda aıklanan nedenlerle, ihale bedeline dahil imalat iin iř artıřı kapsamında ilave bedel ödenmesi sonucu ortaya ıkan toplam ... TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi, Gerekleřtirme Görevlisi ile Diğeri Sorumlu ... 'e,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği
işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak
üzere ödettirilmesine oy birliğiyle,