

sözleşmenin konusu davacı yüklenici taahhüdünde olan ilköğretim okulunun her türlü peyzaj çim alan tanzimi, bitki temini ve dikim işleri, oyun grubu ilgilidir. Dava tarihinden önce davacı yüklenici tarafından yaptırılan tespitte düzenlenen bilirkişi raporunda işin tümü nazara alınarak eksik işler bedeli KDV dahil 50.484,36 TL olarak bulunmuş, asıl davada 7.000,00 TL'nin tahsilini talep eden davacı tespit raporuna dayanarak davasını ıslah etmiştir. Tespit

raporunda davalı taşeronun taahhüdünde olmayan işlerdeki eksiklikler nedeni ile de bedel hesaplandığı görülmekte olup davalı taşeron sözleşme ile sadece çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin yapımını üstlendiğinden davacı yüklenicinin sözleşme konusu işler ile ilgili eksik işler bedelini talep edebileceği gözetilerek bu yönden tespit raporunu düzenleyen bilirkişilerden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalı taşeron taahhüdünde olmayan işlerdeki eksiklik

**bedellerini de kapsayan
tespit raporu esas alınarak
yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru olmamış,
kararın bozulması gerekmiştir**